

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente e por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anterior	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
01	074			Aceras y Contenes en el Sector la Higuera			0.00				0.00	11,252,874.83	#####		899,377.20	2,925,518.50		3,824,895.70	7,427,979.13
01	075			Const. De Aceras y Contenes Bo. Los Solares			0.00				0.00	250,127.96	250,127.96		250,127.96	0.00		250,127.96	0.00
01	075			Const. De Aceras y Contenes Bo. Los Solares			0.00				0.00	92,049.41	92,049.41		0.00	0.00		0.00	92,049.41
02	070			Reparación de Camino Vecinales			420,000.00				420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	83,160.00		83,160.00	336,840.00
03	051			Construcción y Equipamiento Multuso Cruce de Pavon			47,330.62				47,330.62	0.00	47,330.62		0.00	0.00		0.00	47,330.62
05	052			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA HIGUERA			285,600.00				285,600.00	0.00	285,600.00		0.00	0.00		0.00	285,600.00
06	051			Reparación de Parque La Higuera			267,800.00				267,800.00	0.00	267,800.00		0.00	0.00		0.00	267,800.00
16	051			Reparación de Cementerio de la Higuera			500,000.00				500,000.00	0.00	500,000.00		198,000.00	297,000.00		495,000.00	5,000.00
20	051			Reparación de Viviendas en el Distrito			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
21	051			Construcción de Pozo Santa Rita			287,500.00				287,500.00	0.00	287,500.00		0.00	0.00		0.00	287,500.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Elec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente e por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anterior	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
TOTAL DE CUENTA RD\$							2,008,230.62				2,008,230.62	11,595,052.20	#####		1,347,505.16	3,305,678.50		4,653,183.66	8,950,099.16



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2023

CODIGO DE AYUNTAMIENTO
7356

CODIGO DEL CAPITULO
11

DENOMINACION
Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
03	051			Construcción y Equipamiento Multisuso Cruce de Pavon			0.00				Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anterior	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha		0.00	1,658,387.30
03	054			Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	2,518,409.69	2,518,409.69		0.00	0.00		0.00	2,518,409.69
03	054			Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	1,326,841.81	1,326,841.81		0.00	0.00		0.00	1,326,841.81
03	055			Const. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 106			0.00				0.00	823,203.01	823,203.01		0.00	0.00		0.00	823,203.01
TOTAL DE CUENTA RD\$							0.00				0.00	6,326,841.81	6,326,841.81		0.00	0.00		0.00	6,326,841.81

