

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) 2023

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod.	Costo Total de la Obra	Elec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente e por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
01	074			Aceras y Contenes en el Sector la Higuera			0.00				0.00	11,252,874.83	11,252,874.83		2,925,518.50	0.00	2,925,518.50	8,327,356.33	
01	075			Cont. De Aceras y Contenes Bo. Los Solares			0.00				0.00	250,127.96	250,127.96		0.00	0.00		0.00	250,127.96
01	075			Cont. De Aceras y Contenes Bo. Los Solares			0.00				0.00	92,049.41	92,049.41		0.00	0.00		0.00	92,049.41
02	070			Reparación de Camino Vecinales			420,000.00				420,000.00	0.00	420,000.00		83,160.00	0.00		83,160.00	336,840.00
03	051			Construción y Equipamiento Multuso Cruce de Pavon			47,330.62				47,330.62	0.00	47,330.62		0.00	0.00		0.00	47,330.62
05	052			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA HIGUERA			285,600.00				285,600.00	0.00	285,600.00		0.00	0.00		0.00	285,600.00
06	051			Reparación de Parque La Higuera			267,800.00				267,800.00	0.00	267,800.00		0.00	0.00		0.00	267,800.00
16	051			Reparación de Cementerio de la Higuera			500,000.00				500,000.00	0.00	500,000.00		297,000.00	0.00		297,000.00	203,000.00
20	051			Reparación de Viviendas en el Distrito			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
21	051			Construcción de Pozo Santa Rita			287,500.00				287,500.00	0.00	287,500.00		0.00	0.00		0.00	287,500.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente e por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
TOTAL DE CUENTA RD\$							2,008,230.62				2,008,230.62	11,595,052.20	13,603,282.82		3,305,678.50	0.00		3,305,678.50	10,297,604.32



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2023

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Elec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anterior	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
03	051			Construcción y Equipamiento Multusos Cruce de Pavon			0.00				0.00	1,658,387.30	1,658,387.30		0.00	0.00		0.00	1,658,387.30
03	054			Constr. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	2,518,409.69	2,518,409.69		0.00	0.00		0.00	2,518,409.69
03	054			Constr. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	1,326,841.81	1,326,841.81		0.00	0.00		0.00	1,326,841.81
03	055			Constr. Y Equipamiento de cancha deportiva en km 106			0.00				0.00	823,203.01	823,203.01		0.00	0.00		0.00	823,203.01
TOTAL DE CUENTA RD\$							0.00				0.00	6,326,841.81	6,326,841.81		0.00	0.00		0.00	6,326,841.81

